



Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Rivierweg-Meeuwensingel

GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond uitgezonderd het onttrekken van de brug ter hoogte van de Pluvierstraat. De procedure hiervoor is in afwachting van indiening en goedkeuring door het Denk en Doe-meefonds voor verplaatsing naar de Torenhof.

Gemeentetuin

EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase van de gemeentetuin zijn afgerond.

De tweede fase van de gemeentetuin wordt afgerond gelijk met inrichting van het Stadsplein, gepland in 2021.

Reigerlaan-Kerklaan-Fluiterlaan

GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond inclusief het groen. De bomen en beplanting zijn aangebracht.



Fluiterlaan

Kerklaan (entree fietsenstalling/ Koperwiek)

Rivierweg midden

November 20 - Mei 21: Met alle omwonenden en stakeholders is het ontwerp besproken en de contract-stukken zijn gereed. Momenteel is de aanbesteding. Naar verwachting starten de werkzaamheden na gun-ning eind 2020/ begin volgend jaar. De parkeerplaats wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken.

Stadsplein

November 20 - december 20: Het ontwerp van het Stadsplein is met de raad gedeeld. Voor het einde van het jaar wordt het ontwerp aan de Capellenaren gepresenteerd. Vanaf januari 2021 wordt het ontwerp uit-gewerkt tot definitief ontwerp.

De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden van RET en Wereldhave aan de Koperwiek.

Alkenlaan-Pelikaanweg

EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase zijn gereed behoudens de groenvoorziening en de aansluiting van voet/fiets brug op Reigerlaan. Deze beide volgen binnenkort.

De inrichting van tweede fase wordt uitgevoerd als de sloop-/ bouwwerkzaamheden op de scholenlocatie en de Post NL locatie gereed zijn.



Bereikbaarheid en communicatie

De ring rondom winkelcentrum de Koperwiek is goed bereikbaar. Met de omgeving vindt een goede af-stemming plaats waardoor de overlast wordt beperkt tot een minimum. Klachten worden bijgehouden en zo snel mogelijk beantwoord. Er zijn op dit moment geen openstaande klachten.



presentatie ontwerp
Stadsplein aan raad

Beoogde planning uitvoering Centrumring



Prognose per jaarschijf

Prognose per jaarschijf	Investeringskosten	Krediet			Budget		
		Begroot	Werkelijk & Prognose	Saldo	Begroot	Werkelijk & Prognose	Saldo
Totaal uitgaven 2017 - Fase 1	2.359	1.644	1.645	0	715	801	-86
Totaal inkomsten 2017 - Fase 1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2017 - Fase 1	2.359	1.644	1.645	0	715	801	-86
Totaal uitgaven 2018 - Fase 2	2.685	2.055	2.216	-162	630	528	102
Totaal inkomsten 2018 - Fase 2	-446	-446	-446	0	0	0	0
Totaal 2018 - Fase 2	2.239	1.609	1.770	-162	630	528	102
Herinrichting parkeerterreinen AH	1.151	907	907	0	244	636	0
Herinrichting Kerklaan Noord / Fluiterlaan West	1.720	1.327	1.327	0	392		
Herinrichting pp Gemeentehuis (LIJSTERSINGEL)	200	200	200	0	0		
Totaal uitgaven 2019 - Fase 3	3.071	2.434	2.434	0	636	636	0
Totaal inkomsten 2019 - Fase 3	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2019 - Fase 3	3.071	2.434	2.434	0	636	636	0
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 1)	804	631	631	0	172	766	0
Herinrichting Rivierweg Midden (ZUID)	1.298	1.077	1.077	0	221		
Herinrichting pp Gemeentehuis (PARKEERPLAATS)	2.210	1.838	1.838	0	373		
Totaal uitgaven 2020 - Fase 4	4.312	3.546	3.546	0	766	766	0
Totaal inkomsten 2020 - Fase 4	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2020 - Fase 4	4.312	3.546	3.546	0	766	766	0
Herinrichten Stadsplein	504	0	0	0	504	1.360	0
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 2)	200	200	200	0	0		
Herinrichting Rivierweg Midden (NOORD)	1.235	1.028	1.028	0	207		
Herinrichting Fluiterlaan West / Rivierweg Noord **** excl 970K ****	949	471	471	0	478		
Herinrichting Amandelpark	172	0	0	0	172		
Totaal uitgaven 2021 - Fase 5	3.059	1.699	1.699	0	1.360	1.360	0
Totaal inkomsten 2021 - Fase 5	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2021 - Fase 5	3.059	1.699	1.699	0	1.360	1.360	0
Herinrichten Duikerlaan	1.281	980	980	0	301	739	0
Herinrichten Fluiterlaan Oost	1.017	762	762	0	256		
Herinrichten Kerklaan Zuid	776	627	627	0	150		
Logische verbinding fietsverbinding Wiekslag	189	156	156	0	32		
Totaal uitgaven 2022 - Fase 6	3.263	2.524	2.524	0	739	739	0
Totaal inkomsten 2022 - Fase 6	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2022 - Fase 6	3.263	2.524	2.524	0	739	739	0
TOTAAL OR CENTRUMGEBIED							
Totaal uitgaven	18.750	13.903	14.064	-162	4.846	4.830	16
Totaal inkomsten	-446	-446	-446	0	0	0	0
Totaal	18.304	13.457	13.618	-162	4.846	4.830	16