



Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Centrumring

Rivierweg-Meeuwensingel

GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond uitgezonderd het onttrekken van de brug ter hoogte van de Pluvier-sstraat. De procedure hiervoor is in afwachting van indiening en goedkeuring door het Denk en Doe Mee Fonds voor verplaatsing naar de Torenhof.

Gemeentetuin

EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase van de gemeentetuin zijn afgerond.

De tweede fase van de gemeentetuin wordt afgerond gelijk met inrichting van het Stadsplein, gepland in 2022-2023.

Rivierweg midden/ parkeerplaats

GEREED: De uitvoering is gereed uitgezonderd de groenvoorzieningen. De bomen en vaste planten worden in het plantseizoen 2021-2022 aangebracht.



Parkeerterrein Lystersingel

Stadsplein

September 21 - december 21: Het voorlopig ontwerp wordt in Q4 2021-Q1 2022 aan de Capellenaren gepresenteerd. Momenteel wordt het ontwerp geactualiseerd en met een kritische blik gekeken naar de budgetaire haalbaarheid. Na de presentatie van het ontwerp aan de bewoners en alle stakeholders wordt het ontwerp uitgewerkt tot definitief ontwerp.

De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden van RET aan het station en Wereldhave aan de Koperwiek. De RET start haar werkzaamheden aan het station in november 2021. De verbouwing van de Koperwiek is door Wereldhave gepland in het voorjaar van 2022. De inrichting van het Stadsplein staat gepland in najaar 2022.

Alkenlaan-Pelikaanweg

EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase (rondom Aquapelle) zijn gereed.

Het eerste deel van de tweede fase is gestart rondom Hof van Capelle en bijna gereed. Het tweede deel van deze fase wordt in het Q4 2021 afgerond gelijk met de bouwwerkzaamheden van de Olijfboom. Verwachting is dat deze fase is afgerond voor 2022 en de groenvoorzieningen zijn aangebracht in plantseizoen 2021-2022.

Bereikbaarheid en communicatie


De ring rondom winkelcentrum de Koperwiek is goed bereikbaar. Met de omgeving vindt een goede afstemming plaats waardoor de overlast wordt beperkt tot een minimum. Klachten worden bijgehouden en zo snel mogelijk beantwoord. Er zijn op dit moment geen openstaande klachten.

Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven

Onderstaand treft u een weergave aan van de (beoogde) planning van de start van de uitvoering werkzaamheden aan de Centrumring, de werkzaamheden welke momenteel in uitvoering zijn en de fasering van de gemeentetuin.

planning uitvoering

www.centrumxpeditie.nl



04.10.2021

gemeente **Capelle**
aan den IJssel



CentrumXpeditie
Capelle
Hart onderweg



fasering gemeentetuin

Prognose per jaarschijf

Prognose per jaarschijf	Investeringskosten	Krediet			Budget		
		Begroot	Werkelijk & Prognose	Saldo	Begroot	Werkelijk & Prognose	Saldo
Totaal uitgaven 2017 - Fase 1	2.359	1.644	1.645	0	715	801	-86
Totaal inkomsten 2017 - Fase 1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2017 - Fase 1	2.359	1.644	1.645	0	715	801	-86
Totaal uitgaven 2018 - Fase 2	2.685	2.055	2.216	-162	630	528	102
Totaal inkomsten 2018 - Fase 2	-446	-446	-446	0	0	0	0
Totaal 2018 - Fase 2	2.239	1.609	1.770	-162	630	528	102
Herinrichting parkeerterreinen AH	1.151	907	2.333	101	244	757	-121
Herinrichting Kerklaan Noord / Fluiterlaan West	1.720	1.327			392		
Herinrichting pp Gemeentehuis (LIJSTERSINGEL)	200	200			0		
Totaal uitgaven 2019 - Fase 3	3.071	2.434	2.333	101	636	757	-121
Totaal inkomsten 2019 - Fase 3	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2019 - Fase 3	3.071	2.434	2.333	101	636	757	-121
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 1)	804	631	3.546	0	172	660	106
Herinrichting Rivierweg Midden (ZUID)	1.298	1.077			221		
Herinrichting pp Gemeentehuis (PARKEERPLAATS)	2.210	1.838			373		
Totaal uitgaven 2020 - Fase 4	4.312	3.546	3.546	0	766	660	106
Totaal inkomsten 2020 - Fase 4	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2020 - Fase 4	4.312	3.546	3.546	0	766	660	106
Herinrichten Stadsplein	504	0	0	0	504	1.360	0
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 2)	200	200	200	0	0		
Herinrichting Rivierweg Midden (NOORD)	1.235	1.028	1.028	0	207		
Herinrichting Fluiterlaan West / Rivierweg Noord **** excl 970K ****	949	471	471	0	478		
Herinrichting Amandelpark	172	0	0	0	172		
Totaal uitgaven 2021 - Fase 5	3.059	1.699	1.699	0	1.360	1.360	0
Totaal inkomsten 2021 - Fase 5	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2022 - Fase 5	3.059	1.699	1.699	0	1.360	1.360	0

Herinrichten Duikerlaan	1.281	980	980	0	301	739	0
Herinrichten Fluiterlaan Oost	1.017	762	762	0	256		
Herinrichten Kerklaan Zuid	776	627	627	0	150		
Logische verbinding fietsverbinding Wiekslag	189	156	156	0	32		
Totaal uitgaven 2022 - Fase 6	3.263	2.524	2.524	0	739	739	0
Totaal inkomsten 2022 - Fase 6	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2023 - Fase 6	3.263	2.524	2.524	0	739	739	0
TOTAAL OR CENTRUMGEBIED							
Totaal uitgaven	18.750	13.903	13.963	-61	4.846	4.845	1
Totaal inkomsten	-446	-446	-446	0	0	0	0
Totaal	18.304	13.457	13.517	-61	4.846	4.845	1